Приложение 2

ОТЧЕТ

о фактических показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ГУП СК "Крайтеплоэнерго" за 2022 г.

№пп	Наименование показателя	Фактические показатели		год	Плановые показатели	Отклонение (гр.5-гр6)
		межотопительный период	отопительный период			
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Показатели надежности объектов теплоснабжения**					
1.1.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	0,0571	0,0962	0,1533	0,0231	0,1302
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	35	59	94	-	-
1.1.2.	Общая протяженность протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км	613,20	613,20	613,20	525,77	87,43
1.2.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час	1 414,22	1 414,22	1 414,22	1 164,11	250,11
2.	**Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения**					
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.ут/Гкал	166,14	184,32	167,97	168,3	-0,330
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	1,8925	0,4641	2,3566	1,9844	0,372
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	276 500,00	67 806,70	344 306,70	266 662,89	77 643,81

Отклонение фактических значений от плановых по показателям надежности и энергетической эффективности вызваны реорганизацией ГУП СК "Крайтеплоэнерго", проведенной в 2022 г., на основании распоряжения правительства Ставропольского края №471-рп от 15.11.2021 г., посредством присоединения 5 дополнительных теплоснабжающих организаций со значительным износом основных фондов. Кроме того, большие фактические потери тепловой энергии вызваны высокой степенью физического износа тепловых сетей в г.Невинномысском филиале, включенным в состав ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в 2020 г. (64,39% ветхие тепловые сети при общей протяженности 89,63 км.)

Генеральный директор ГУП СК "Крайтеплоэнерго" _____ А. А. Анисимов

подпись

М.П.